



Saksframlegg

Saksbehandler:	Dag Botnen, brannsjef	Arkivkode:	021
Arkivsaknr:	Styre 19/049	Dato:	26.09.2019

Behandlingsorgan:

Representantskapet for Haugaland brann og redning iks	14.11.2019	tilråding
Kommunestyret for hver enkelt eierkommune	ikke fastsett	vedtak

Handlingsplan brannstasjoner

BEHANDLING:

Brannsjefen sin tilråding

1. Styret for Haugaland brann og redning iks gir brannsjefen fullmakt til å utarbeide og fremlegge en endelig handlingsplan til eierne i representantskapsmøte 14.11.2019.
2. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks tilrår handlingsplanen for brannstasjoner som fremlagt og legger denne frem for kommunestyret i hver av eierkommunene.

Saksbehandling i styret

Styret sin tilråding

Saksbehandling i representantskapet

Vedtak i representantskapet

SAKSOPPLYSNINGER:

Bakgrunnen for at saken tas opp er primært som et resultat av tilsynet fra Arbeidstilsynet den 7.6.2019 og påfølgende pålegg. Det skal innen 2.1.2020 være en plan for hvordan avvik skal lukkes.

Handlingsplanen for brannstasjoner for HBR iks er også et resultat av de føringer som er gitt i styrende dokumenter for selskapet.

Tilsyn fra Arbeidstilsynet 7.6.2019

Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn med Haugaland brann og redning iks den 07. juni 2019. Tilsynet er en videreføring av de tilsyn som hver enkelt kommune har hatt tidligere, men saken er overført brannvesenet fra kommunene som følge av at Arbeidstilsynet skal følge opp virksomheten og ikke eieren, ref Arbeidsmiljøloven.

Hensikten med tilsynet var å føre tilsyn med utvalgte organisatoriske arbeidsbetingelser og virksomhetens arbeidsmiljøarbeid.

Sentrale tema i tilsynet var:

- Kartlegging og risikovurdering av kjemikalier og forurensinger

- Handlingsplaner
- Inneklima og ventilasjon
- Informasjon og opplæring knyttet til kjemiske utfordringer
- Arbeidsavtaler og registrering av arbeidstid
- Verneombudsordning/samarbeid om arbeidsmiljøet
- Arbeidsmiljøopplæring for leder, verneombud og eventuelt andre
- Eventuell tilknytning og samarbeid med godkjent bedriftshelsetjeneste

Det ble gitt følgende pålegg:

1. *Arbeidsgiver skal gjennomføre tiltak for å fjerne eller redusere helse- og sikkerhetsrisiko forårsaket av kjemikalier og forurensninger i arbeidsmiljøet på den enkelte arbeidsplass. Verneombud/ ansattes representant skal medvirke.*

Arbeidstilsynet skriver videre at forståelse av pålegget er at virksomheten skal iverksette tiltak for å fjerne eller redusere helse- og sikkerhetsrisiko som er forårsaket av kjemikalier. Tiltak vil m.a. være:

- Garderober for menn og kvinner med adskilte skap for privat- og arbeidstøy.
- Tilfredsstillende ventilasjonsanlegg.
- Egnet dusj- og garderobefasiliteter.

Frist for å svare ut pålegget er 2.1.2020 hvor dokumentasjonen skal være:

1. En oversikt over og beskrivelse av hvilke tiltak som er planlagt eller gjennomført for den enkelte lokasjon når det gjelder garderober og dusj for kvinner og menn, ren og uren sone, samt ventilasjon og rengjøring av lokaler inkludert vognhaller
2. Beskrivelse av hvordan verneombud har medvirket
3. Beskrivelse av hvordan planen er forankret i kommunenes beslutninger og budsjett.

Eierstrategi

Det er gjennom eierstrategien for selskapet fastsett at eies av kommunene (eventuelt leier kommunen lokaler som brannvesenet disponerer). Lokalene som stilles til disposisjon for selskapet skal ha en nøktern standard men innenfor gjeldende regelverk. Nye stasjoner skal bygges for fremtiden og på denne måten være funksjonelle for selskapet på kort og lang sikt.

Det skal inngås leieavtaler mellom hver enkelt kommune og HBR iks for hver enkelt stasjon. Selvkostprinsippet skal legges til grunn for beregning av leien.

Selskapsavtale

Selskapsavtalen §§ 2-5 og 2-6 er i tråd med eierstrategien hvor hver kommune har ansvar for å stille til disposisjon hensiktsmessige lokaler for selskapets virksomhet med grunnlag i vedtatt brannstasjonsstruktur som følger av ROS-analysen. Stasjonene skal ha en nøktern standard og størrelse og være i samsvar med de til enhver tids gjeldende HMS-forskrifter.

Kommunen skal oppføre og eie brannstasjonen (evt. leie). Kjøp av tomt, regulering, tomteteknisk opparbeidelse inkl. oppfyllelse av reguleringsplanens rekkefølgebestemmelser er kostnader som fullt og helt tilligger kommunen alene. Kapitalutgifter og driftsutgifter som gjelder brannstasjonsbygget skal beregnes etter selvkostprinsippet og faktureres selskapet. Selskapet inkluderer de samlede leieutgiftene for brannstasjonene i beregningen av årlig driftstilskudd, i samsvar med vedtatt fordelingsmodell.

Videre er det i selskapsavtalen beskrevet strukturen for området Kopervik-Vea-Åkrehamn og Raglamyr-Norheim-Haugesund.

Operasjonalisering

Det er startet opp et arbeid med operasjonalisering hvor stasjonsstrukturen i Haugaland brann og redning iks er et av områdene som skal analyseres og som kan ha betydning for løsninger med brannstasjoner:

1. Hovedstasjon på Raglamyr
2. Vea brannstasjon
3. Organisering i området Sveio-Førde
4. Organisering i området Suldalsosen-Sand
5. Organisering i området Ølen-Sandeid

VURDERINGER:

Det er mange avhengigheter som gjør til at vi ikke har alle svarene per i dag, men vi forutsetter at det vil bli akseptert av Arbeidstilsynet at det er vedtatte prosesser i eierkommunene som gjør til at pålegget lukkes på de tidspunkt som foreslås i handlingsplanen.

Å gjennomføre tiltak som har store kostnader, men som ikke er permanente må unngås. Det forutsettes i denne sammenheng at HBR som virksomhet og eiere raskt å etablere ordninger frem til permanente løsninger er på plass. Nøkkelord er rutiner, mobile enheter og to logistikkstasjoner.

Iverksetting av tiltak må også sees over en tidsperiode hvor arbeid og investeringer fordeles samt at det gjøres prioriteringer ut fra behov.

Følgende anbefaling gjøres for fremdrift (milepæler = arbeid er besluttet/utført/ferdig):

		2019	2020				2021				2022				2023				
		4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	
Fellesområde		Logistikk K		Logistikk Ø															
		Mobil dusjvogn																	
Alt 1	Felles Bogn +Tysværvåg (Susort)	Anbefaling forprosjekt								Anbefaling hovedprosjekt									
		Mandat hovedprosjekt								driftsetting									
		analyse		prosjektperiode		analyse		byggeperiode		etableringsperiode		driftsetting							
Alt 2	Bogn og Tysværvåg hver for seg	Anb. forprosjekt				prosjektering				driftsetting									
		analyse		prosjektperiode		byggeperiode		driftsetting											
Alt 1	Aksdal lagt til Raglamyr	Forprosjekt		Prosjekt operasjonisering						driftsetting									
		analyse		byggeperiode		driftsetting													
Alt 2	Aksdal	Pl.midler		Prosjekt operasjonisering						driftsetting									
		analyse		byggeperiode		driftsetting													
Nedstrand		Prosjektering										driftsetting							
Skudeneshavn		Pl.midler/oppstart		driftsetting															
Åkrehamn Kopervik	Veia	Pl.midler/oppstart		Prosjekt dimensjonering						driftsetting									
		prosjektperiode		byggeperiode		driftsetting													
Bø og Vormedal		Forprosjekt		Dimensjonering				driftsetting											
		prosjektperiode		byggeperiode		driftsetting													
Sveio		Pl.midler Dimensjonering		driftsetting															
		prosjekt		byggeperiode		driftsetting													
Førde		Prosjekt operasjonisering		Planleggingsmidler		Dimensjonering		driftsetting											
		analyse		prosjektering		byggeperiode		driftsetting											
Utsira		Prosjekt operasjonisering		Planleggingsmidler		Dimensjonering		driftsetting											
		analyse		prosjektering		byggeperiode		driftsetting											
Sveio		Pl.midler		Dimensjonering				driftsetting											
		prosjekt		byggeperiode		driftsetting													
Ølen		-----																	
Sandeid		Prosjekt operasjonisering		Planleggingsmidler		Dimensjonering		driftsetting											
		analyse		prosjektering		driftsetting													
Skånevik		Pl.midler		Dimensjonering				driftsetting											
		prosjektering		byggeperiode		driftsetting													
Etna		-----																	
Sand		Pl.midler		Dimensjonering				driftsetting											
		prosjektering		byggeperiode		driftsetting													
Jelsa		Pl.midler/oppstart		driftsetting															
		byggeperiode		driftsetting															
Suldalsosen		Prosjekt operasjonisering		Planleggingsmidler		Dimensjonering		driftsetting											
		analyse		prosjektering		driftsetting													
		2019	2020				2021				2022				2023				
		4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	

Se handlingsplan for detaljer.

Haugesund 02.10.2019

Dag Botnen
brannsjef

Dokument:

- | | |
|--|---------|
| a. Handlingsplan - brannstasjoner i Haugaland brann og redning iks | vedlagt |
| b. Retningslinje for en nøktern brannstasjon | vedlagt |
| c. Pålegg fra Arbeidstilsynet, rapport av 19.06.2019 | vedlagt |
| d. Budsjett for 2020 med økonomi- og handlingsplan for 2020-2023 | |
| e. Selskapsavtale for Haugaland brann og redning iks. | |
| f. Eierstrategi for Haugaland brann og redning iks | |